

Инвестор		форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Земляне"	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ИП "Кобанов Ю.Д."	по ОКПО	
Стройка	Ремонт межпанельных швов по адресу: г. Губкин, ул. Преображенская, д. 6 кв.13,21,33,48,61,62,84,104,108,168,145,169,204, температурные швы п.3-п.4, п.4-п.5		
Объект	Ремонт межпанельных швов по адресу: г. Губкин, ул. Преображенская, д. 6 кв.13,21,33,48,61,62,84,104,108,168,145,169,204, температурные швы п.3-п.4, п.4-п.5		
		Вид деятельности по ОКДП	
		номер	
		дата	18.11.2024
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	14.01.2025	с	по
		18.11.2024	14.01.2025


АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №02-01-01  
 Основание:  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 402,12 тыс.руб.  
 Средства на оплату труда 154,10 тыс.руб.  
 Сметная трудоемкость 412,30 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по позиции	по смете				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ремонт швов</b>												
1	1	ГЭСНр53-01-020-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установившейся упругой прокладки	100 м	6,702	1	6,702					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	55,93		374,84286				379,54	142 267,86
		1-100-49 Средний разряд работы 4,9		чел.-ч			374,84286					142 267,86
		2 ЭМ		чел.-ч			0,53616					317,74
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч	0,08		0,53616	477,92	1,24		592,62	317,74
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,08		0,53616				334,60	179,40
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч								48,79
		4 М		кВт-ч	1,0504		7,0397808				6,93	48,79
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт	0,76		5,09352					48,79
		14.2.06.06 Праймер		кг	42,375		283,99725					48,79
		14.5.04.03 Мастика герметизирующая		кг								48,79
		Итого прямые затраты										142 813,79
		ФОТ		%	92		92					142 447,26
		Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)		%	52		52					131 051,48
		Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)		%								74 072,56
		Всего по позиции		кг	3619,08	1	3619,08				51 915,53	347 937,85
		ТЛ_14.5.04.03_61_Однокомпонентный полиакрилатный герметик 6167076008_11.03. ТЕНАPLASTS (расход толщ 90 мм* глубина 40 мм*плотность 1,5кг/л)		кг							240,42	870 099,21
		Всего по позиции		100 м	2,0106	1	2,0106					870 099,21
3	3	ГЭСН07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиokolовой	100 м	2,0106	1	2,0106					
		421/пр_2020_п.58_ При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;		чел.-ч	16,2	1,15	37,457478				315,87	11 831,69
		пп.6 ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25		чел.-ч			37,457478					11 831,69
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,44982					3 850,82
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч			21,262095					3 161,91
		2 ЭМ		чел.-ч								310,21
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч	8,46	1,25	9,44982				14,59	310,21
		91.06.09.021 Лоповые одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг		маш.-ч	0,09	1,25	0,2261925				592,62	134,05
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,09	1,25	0,2261925				334,60	75,68
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,67	1,25	9,2236275				369,33	3 406,56
		91.16.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин		чел.-ч	3,67	1,25	9,2236275				334,60	3 086,23
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч								19 051,56
		4 М		кВт-ч	3,1562		6,3458557				6,93	43,98
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч								43,98



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего наглядные расходы (справочно)									146 704,80
			Всего сметная прибыль (справочно)									84 266,23
			индекс договорной стоимости 0,31371949									402 120,00
			ВСЕГО по акту									402 120,00
			Справочно									
			→ затраты труда рабочих				412,300338					
			затраты труда машинистов				9,98598					



Сдел:

Принят:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]